



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 68 del 13/04/2011

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
170	13/04/2011	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE STRADE INTERNE A COTTIMO FIDUCIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SECCI NATALE DI USSASSAI

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 in data 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, della relazione programmatica e del Bilancio pluriennale 2011 - 2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 16 in data 21/03/2011, di assegnazione delle risorse ed interventi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la nota prot. n. 2660 del 22 dicembre 2003 con la quale l'Amministrazione Comunale di Ussassai richiedeva alla Regione Autonoma della Sardegna l'inserimento nel PIA NU 11 per la Sistemazione della viabilità interna e di arredo urbano, per un importo complessivo di € 940.000,00; VISTA la deliberazione del C.C. n. 40 del 12 dicembre 2003, di inserimento dell'opera pubblica per la Sistemazione della viabilità interna e di arredo urbano, per un importo complessivo di € 940.000,00 nel programma triennale dei lavori pubblici 2003/2005;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 53 del 5 novembre 2004 di approvazione del progetto preliminare di Sistemazione della viabilità interna e di arredo urbano, dell'importo complessivo di € 940.000,00, redatto dal tecnico comunale incaricato geom. Salvatore Lobina;

ACCERTATO che il finanziamento complessivo per la Sistemazione della viabilità interna e arredo urbano, ammonta ad € 940.000,00;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 34 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato approvato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008 ed il relativo elenco annuale 2006;

DATO ATTO che il suddetto programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi senza che siano pervenute osservazioni in merito;

VISTA la nota prot. n. 28920 del 22 dicembre 2005, dell'Assessorato Regionale dei lavori pubblici, pervenuta al protocollo generale il 3 gennaio 2006 al n. 14, con la quale si comunica la

concessione di un finanziamento a valere sui fondi del PIA NU 11 “ Turismo e viabilità” pari ad € 940.000,00 per la Sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano;

VISTA la determinazione n. 1766 del 9 dicembre 2005 del Responsabile del Servizio del competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, di delega, autorizzazione, impegno e pagamento annualità 2005 per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

VISTA la determinazione n. 79 dell' 11 aprile 2006 del R.U.T. di affidamento dell'incarico per la progettazione e direzione dei lavori nonché del coordinamento per la sicurezza, dei lavori di : Sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano allo studio tecnico rappresentato dall'Ing. Mallus Mariano di Cagliari, per un importo complessivo di € 940.000,00;

VISTA la convenzione d'incarico stipulata con il raggruppamento di professionisti;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 53 del 17 novembre 2006 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di : Sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano – Sistemazione strade interne, dell'importo complessivo di € 700.000,00, redatto dal raggruppamento di professionisti capeggiato dall'Ing. Mallus Mariano di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico:

<u>importo dei lavori a base d'asta €.....</u>	499.185,25
importo oneri per la sicurezza €.....	10.000,00
sommano lavori €.....	509.185,25
IVA 10% su importo lavori e sicurezza €.....	50.918,53
Spese tecniche relative progettazione €.....	42.955,24
Spese tecniche direzione lavoro contabilità €.....	26.423,79
Spese coordinatore sicurezza €.....	20.176,03
IVA ed oneri vari su spese tecniche €.....	24.444,94
Spese per pubblicità-pubblic. E collaudo €.....	5.000,00
Accantonamento art. 26 – c. 4 – della legge €.....	15.275,56
Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94 €.....	5.091,85
Imprevisti €.....	52881

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 700.000,00

VISTA la propria determinazione n. 104 del 24 maggio 2007 di approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori di : Sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano – Sistemazione strade interne, dell'importo complessivo di € 700.000,00, redatto dal raggruppamento di professionisti capeggiato dall'Ing. Mallus Mariano di Cagliari, che presenta il seguente quadro economico:

<u>importo dei lavori a base d'asta €.....</u>	510.000,00
importo oneri per la sicurezza €.....	10.000,00
sommano lavori €.....	520.000,00
IVA 10% su importo lavori e sicurezza €.....	52.000,00
Spese tecniche relative progettazione €.....	44.757,28
Spese tecniche direzione lavoro contabilità €.....	26.872,10
Spese coordinatore sicurezza €.....	21.511,10
IVA ed oneri vari su spese tecniche €.....	25.423,63
Spese per pubblicità-pubblic. E collaudo €.....	4.235,89
Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94 €.....	5.200,00
Imprevisti €.....	000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 700.000,00

VISTA la propria determinazione n. 175 del 3 settembre 2007 di rimodulazione del quadro economico che presenta il seguente prospetto:

<u>importo dei lavori a base d'asta €.....</u>	489.000,00
importo oneri per la sicurezza €.....	10.000,00
sommano lavori €.....	499.000,00

IVA 10% su importo lavori e sicurezza €.....	49.900,00
Sommano €.....	548.900,00
Spese tecniche relative progettazione €.....	44.757,28
Spese tecniche direzione lavoro contabilità €.....	26.872,10
Spese coordinatore sicurezza €.....	21.511,10
IVA ed oneri vari su spese tecniche €.....	25.423,63
Spese per pubblicità-pubblic. e collaudo €.....	4.500,00
Fondo art. 12 del D.P.R. 554/99 €.....	14.970,00
Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94 €.....	5.200,00
Imprevisti €.....	7.865,89

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 700.000,00

VISTA la propria determinazione n. 195 del 21 settembre 2007 di autorizzazione a contrattare e di approvazione del bando di gara e del disciplinare per l'appalto dei lavori di : "Sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano – Sistemazione strade interne", redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio in data 24 settembre 2007 - prot. n. 72;

VISTO il verbale di gara nell'unica seduta in data 16 ottobre 2007, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' A.T.I. Orizzontale formata dalla capogruppo Secci Natale, con sede in Ussassai, in via Nazionale n. 82 e dalla mandante Tiddia Massimo Luigi, con sede in Aritzo, in corso Umberto I° n. 3, che ha offerto un ribasso del 3,66% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 471.102,60, oltre all'IVA di legge al 10%, per complessivi € 518.212,86 oltre ad € 10.000,00 + IVA 10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 11.000,00;

VISTA la propria determinazione n. 222 del 18 ottobre 2007 di aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa A.T.I. Orizzontale formata dalla capogruppo Secci Natale, con sede in Ussassai, in via Nazionale n. 82 e dalla mandante Tiddia Massimo Luigi, con sede in Aritzo, in corso Umberto I° n. 3;

VISTA la propria determinazione n. 239 del 7 novembre 2007 di aggiudicazione definitiva dei lavori all' A.T.I. Orizzontale costituita dalla capogruppo Secci Natale, con sede in Ussassai, in via Nazionale n. 82 e dalla mandante Tiddia Massimo Luigi, con sede in Aritzo, in corso Umberto I° n. 3;

VISTO il contratto n. 11 di rep del 03 dicembre 2007, registrato fiscalmente a Lanusei il 07/12/2007 al n. 463 – serie 1;

VISTA la propria determinazione n. 28 del 29 febbraio 2008 di approvazione del 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Mallus Mariano, dell'importo complessivo di € 183.577,68, al netto del ribasso d'asta del 3,66% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza (€ 3.896,77), per un totale di € 187.474,45 e di liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 186977,00, oltre all'IVA al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 100 del 16 maggio 2008 di approvazione del 2° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Mallus Mariano, dell'importo complessivo di € 340.055,31, al netto del ribasso d'asta del 3,66% oltre alla quota percentuale degli oneri di sicurezza (€ 7.218,29), per un totale di € 347.273,60 e di liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2, del valore di € 158560,00, oltre all'IVA al 10%;

VISTA la fattura n. 06/2008 del 15 maggio 2008, rilasciata dalla ditta Secci Natale di Ussassai, dell'importo complessivo di € 174.416,00;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di alcune opere non previste e non prevedibili in fase di progettazione anche in relazione alle disponibilità economiche e a seguito di esplicita richiesta da parte dell'ANAS Sardegna;

RITENUTO, pertanto, di dare completezza e maggiore funzionalità all'opera mediante i seguenti interventi strettamente necessari alla sistemazione della viabilità interna e dei sottoservizi stradali :

- Fresatura di asfalto esistente nelle via D. Bosco – Dante e Nazionale e rifacimento manto d’usura ;
- realizzazione di un nuovo selciato in sampietrini nel tratto di via D. Bosco antistante la chiesa parrocchiale ;
- demolizione e rifacimento di cunette in cls in via Nazionale ;
- posa in opera di cordoli in granito e pavimentazione in porfido in un tratto della via Nazionale ;
- realizzazione di un’aiuola con cordolo in granito nella via Nazionale ;
- rifacimento ingresso del Municipio in granito ;
- posa in opera di alcuni allacci idrici e fognari utenza privata ;
- tagli e ripristini stradali per messa in opera sottoservizi ;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore dei lavori Ing. Mariano Mallus, senza aumento di spesa, con il seguente quadro economico:

importo dei lavori lordi di perizia €.....	520.000,00
A dedurre ribasso d’asta del 3,66%.....	19.032,00
Importo lavori netti di perizia €.....	500.968,00
importo oneri per la sicurezza €.....	10.000,00
sommano lavori €.....	510.968,00
IVA 10% su importo lavori e sicurezza €.....	51.096,80
Spese tecniche progettazione €.....	55.649,26
Spese tecniche direzione lavori €.....	30.434,87
Spese tecniche responsabile sicurezza €.....	25.348,77
C.N.P.A.I.A. 2% ed IVA 20%.....	24.261,30
Incentivo progettazione art. 18 L. 109/94 ricalcolato da liquidare €.....	1.872,00
Spese per N.O. e polizze fidejussorie ANAS €.....	369,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA € 700000,00

VISTA la propria determinazione n. 183 del 6 agosto 2008 di approvazione della suddetta perizia suppletiva;

VISTO l’ atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto con l’impresa aggiudicataria dalla quale risulta una maggiore spesa all’interno del quadro economico di progetto di € 29.865,40 netti oltre all’IVA al 10%, pari al 6,34%;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori, dopo apposito sopralluogo effettuato congiuntamente tra la D. LL., Ufficio tecnico Comunale e impresa appaltatrice, è emersa la necessità di eseguire dei lavori complementari e integrativi non ricompresi nel progetto principale a causa della scarsità delle risorse economiche ed in particolare la sistemazione della pavimentazione bituminosa in alcuni tratti di viale Dante, via Leopardi e via Verdi, la messa in opera di alcune caditoie stradali, la sistemazione di alcuni pozzetti fognari e la realizzazione di un tratto di rete raccolta acque bianche in via Verdi;

DATO ATTO che i lavori da eseguire sono urgenti ed indifferibili e senza i quali non si può procedere alla bitumatura complessiva della rete viaria interna;

RITENUTO, pertanto, che il sistema più efficace e sollecito per l’esecuzione dei lavori è risultato quello del cottimo fiduciario, affidandoli alla stessa Impresa appaltatrice Secci Natale di Ussassai;

VISTA la perizia tecnica estimativa dei lavori di Completamento e manutenzione straordinaria di alcune strade interne all’abitato, redatta dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina, dell’importo complessivo di € 42.330,09, di cui € 37.683,42 per lavori, € 3.768,34 per IVA al 10% sui lavori, € 108,69 per imprevisti, € 800,00 per oneri sulla sicurezza compresi nei prezzi di progetto ed € 769,64 per onorari R.U.P. progettazione e D. LL.;

VISTA la propria determinazione n. 200 del 3 settembre 2008 di approvazione della perizia estimativa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale e di affidamento a cottimo fiduciario all’impresa Secci Natale di Ussassai;

VISTO il relativo contratto sottoscritto in forma di scrittura privata in data 3 settembre 2008;

VISTO il 1° ed ultimo sal dei lavori redatto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina, dell'importo complessivo di € 37.683,42 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 37.440,00 ;

VISTA la fattura n. 28 dell'11.12.2008 rilasciata dall'Impresa Secci Natale di Ussassai, dell'importo complessivo di € 41.140,00;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva presentata dall'impresa appaltatrice dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTA la certificazione acquisita on line dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la propria determinazione n. 313 dell' 11 dicembre 2008 di approvazione del 1° s.a.l. dei lavori in oggetto e di liquidazione del 1° certificato di pagamento alla ditta Secci Natale di Ussassai, dell'importo di € 37.400,00, oltre all'IVA al 10%;

VISTO lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta un credito netto dell'impresa di € 283,42 + IVA al 10% per complessivi € 311,76;

VISTA la fattura n. 29 dell'11 dicembre 2008 dell' importo di € 311,76 rilasciata dalla ditta Secci Natale di Ussassai;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il D.P.R. n. 554/1999;

DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 37.683,42, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA del 10% dal quale risulta un credito finale dell'impresa di € 311,76, IVA al 10% compresa;

DI LIQUIDARE alla ditta Secci Natale di Ussassai la fattura n. 29/2008 dell'11 dicembre 2008, dell'importo di € 311,76 a tacitazione di ogni suodiritto ed avere per i lavori di cui trattasi;

DI IMPUTARE la spesa di € 311,76 al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il capitolo 3031, del bilancio di previsione 2011, in conto RR. PP. 2008, che presenta una sufficiente disponibilità;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Salvatore Lobina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/04/2011

Ussassai, 13/04/2011

**L'Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo**