



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 188 del 30/05/2022	Reg. settore n. 94 del 30/05/2022	Oggetto: “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014- 2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI CON LA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. D.G.R. N.44/91 DEL 11-11-2019”. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO GEOM. SOTGIA MICHELE. CIG: Z022CE66FC CUP: D11B19000460002
--	--	---

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 04 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP), immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28-Aprile-2022, n. 05 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2023, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 10-05-2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2022-2024 nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi

Visto il decreto del Sindaco in data 04/01/2022 n.1 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 03/01/2022 al 31/12/2022, alla dipendente Ing. Flavia Marci, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnico/Manutentiva, Cat. D, posizione economica D1, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;

Vista la Delibera CIPE n. 14/2019 che definisce il quadro finanziario e programmatico complessivo;

Richiamata la D.G.R. n. 44/91 del 12-11-2019 di attuazione della delibera CIPE n. 14 del 04-04-2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. Con la quale viene comunicato che il Comune di Ussassai risulta essere beneficiario di finanziamento da parte della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici di €

65.617,65 da gravarsi sulle risorse integrative al Patto di sviluppo della Sardegna nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020;

Preso atto della Comunicazione Prot. n. 35811 del 14-11-2019 della R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, pervenuta agli atti dell’Ufficio Tecnico in data 15-11-2019 Prot. 3241 con la quale viene comunicato al Comune di Talana lo stanziamento di un finanziamento pari a € 65.617,65 per i lavori di “Messa in sicurezza delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale”.

Richiamate:

- la Determinazione N.R.G.52 del 15-04-2020 (N.R.G.125) di accertamento delle somme in entrata;
- la Determinazione N.R.G.63 del 23-04-2020 (N.R.G.140) con la quale è stato nominato come Rup l’Ing. Luciano Loddo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27-04-2020 con la quale è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Ussassai e la Regione Autonoma della Sardegna ed accettate le condizioni di cui alla “Convenzione di Finanziamento - Disciplinare” trasmessa dalla Regione Sardegna -Assessorato dei Lavori Pubblici con la nota prot. n. 10435 del 09-04-2020 assunta agli atti interni dell’Ufficio Tecnico con Prot. 2264 del 09-04-2020, inerente dell’intervento di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti, finanziato complessivamente per l’importo di 65.617,65 euro, avalee sulle risorse di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 44/91 del 12.11.2019 denominato ”Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale”;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle disposizioni della convenzione ha programmato come lavoro per € 65.617,65 l’opera ”Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale” nella quale gli interventi previsti, riguardano prevalentemente:

- sistemazione di alcuni pezzi di pavimentazione stradale attualmente caratterizzate da uno stato di degrado dovuto all’usura ed agli allacciamenti di società e privati ai sottoservizi;
- rifacimento della segnaletica orizzontale, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali, le linee d’arresto, i margini di carreggiata, le linee di mezzeria, le corsie preferenziali ed i sistemi di limitazione della velocità;
- rifacimento della segnaletica verticale, con particolare riferimento alla segnaletica di obbligo, prescrizione e pericolo;

Acquisito il Codice Unico Progetto identificativo del progetto “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano

viabilee l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019", CUP n. D11B19000460002;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04-05-2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica "Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale" redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.01) Elaborati grafici; Tav.02) Piante, sezioni e particolari costruttivi; All.A) Relazione tecnica illustrativa; All.B) Computo metrico estimativo; All.C) Elenco prezzi elementari e All.D) Quadro economico di spesa;

Acquisto, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG n. Z022CE66FC;

Richiamata la Determinazione N.R.S.87 del 18-05-2020 (N.R.G.176) con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i "Servizi di Ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi relativi ai lavori di "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019" al professionista Geom. Michele Sotgia per un importo pari a € 9.134,25 oltre ad € 365,37 per cassa professionale per un totale di € 9.499,62 e l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 2.089,92 per totali € 11.589,54;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10-09-2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera di cui all'oggetto, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e presentato in data 07-08-2020 con Prot. 2543, costituito dai seguenti elaborati: Tav. 01) Elaborati grafici: Cartografie individuazione intervento; Tav. 02) Elaborati grafici: Planimetria generale interventi; Tav. 03) Elaborati grafici: Planimetria interventi – Zona 1; Tav. 04) Elaborati grafici: Planimetria interventi – Zona 2; Tav. 05) Elaborati grafici: Planimetria interventi – Zona 3; Tav. 06) Elaborati grafici: Planimetria interventi – Zona 4; Tav. 07) Elaborati grafici: Particolari costruttivi; All. A) Relazione tecnica illustrativa; All.B) Quadro economico di spesa; All.C) Computo metrico estimativo; All.D) Elenco Prezzi Elementari; All.E) Piano di sicurezza e coordinamento; All.F) Cronoprogramma dei Lavori; All.G) Piano di Manutenzione dell'Opera; All.H) Capitolato speciale d'appalto; All.I) Schema contratto d'appalto, avente il seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta		€ 44.538,48
A.02	Oneri per la sicurezza		€ 3.615,00
		Sommano A	€ 48.153,48
B.01	Iva sui lavori (10 % di A)		€ 4.815,35

B.02	Spese tecniche cassa inclusa -esente da Iva		€ 11.589,54
B.03	Incentivi U.T. (2 %). D.Lgs 50/2016		€ 963,07
B.04	Contributo ANAC		€ 30,00
B.05	Imprevisti		€ 66,21
		Sommano B	€ 17.464,17
		Totale (A+B)	€ 65.617,65

Richiamata la Determinazione N.R.S. 187 del 19-10-2020 (N.R.G. 362) di liquidazione della fattura elettronica n. 2_2020 del 15-09-2020 pervenuta agli atti con Prot. 2946 del 15-09-2020, rilasciata dal geom. Michele Sotgia relativa alla Progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – “Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019” dell’importo di € 5.794,77 di imponibile di cui € 275,94 di contributo Cassa Previdenziale e assistenza Geometri al 4% ed esente di Iva in quanto soggetto a regime forfettario art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014;

Acquisto, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblicidi Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori riguardanti l’opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabilee l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019” il CIG n. 8482856239;

Preso atto della Determinazione N.R.S. 256 del 29/12/20 (N.R.G. 490) con la quale sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicati in via definitiva i lavori riguardanti l’opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabilee l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. DGR. n.44/91 del 11-11-2019”, alla Ditta Usai Luigi srl con sede in Arzana (Nu) in Via Michelangelo snc, Codice Fiscale:/P.Iva n. 01446070912 che ha offerto il 3,15 % di ribasso sulla base d’asta di € 44.538,48 pari a € 1.402,96 che portano ad una somma di aggiudicazione di € 43.135,52 oltre agli oneri di sicurezza corrispondenti a €3.615,00 per totali € 46.750,52 oltre all’Iva del 10% di € 4.675,05 per complessivi € 51.425,57;

Preso atto della nota Anas pervenuta agli atti dell’Ufficio Tecnico in data 14-01-2021 con Prot. 204 con la quale si chiedono modifiche ed integrazioni al progetto sulla Via Nazionale, tratto di strada di competenza Anas;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 08 del 22-02-2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante l’opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019”, redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato e presentato in data 08-02-2021 con Prot. 592 che tiene conto della nota Anas pervenuta agli atti dell’Ufficio Tecnico in data 14-01-2021 con Prot. 204 con la quale si chiedono modifiche ed integrazioni al progetto sulla Via Nazionale, tratto di strada di competenza Anas;

Atteso che per poter dar corso all'esecuzione dei lavori occorre ottenere il preventivo N.O. dell'ANAS Sardegna, Ente proprietario dell'arteria stradale;

Vista la nota prot. 1010 del 08-03-2021 con la quale viene richiesta all'ANAS l'autorizzazione ad eseguire i lavori sopraindicati nel tratto di strada di propria competenza, SS 198 Centro abitato di Ussassai;

Richiamata la nota ANAS Prot. 0156635 del 15-03-2021 relativa alla pratica ANAS CS n. 26/2021-Contratto 7000000247787 con la quale si comunica l'avvio del procedimento in oggetto e si comunicano le somme economiche da impegnare relative agli oneri procedurali, € 154,05 oltre all'Iva al 22 % dovuta per legge e gli oneri di istruttoria pari a € 171,39 oltre all'Iva dovuta per legge del 22% per complessivi € 325,44 oltre al € 71,60 per Iva al 22% per complessivi € 397,04;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12-04-2021 con la quale è stata approvata la Perizia di assestamento contabile dell'opera "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. d.g.r. n.44/91 del 11-11-2019" avente il seguente quadro economico:

		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A.01	Lavori a base d'asta	€ 44.538,48	€ 43.135,52	€ 43.135,52
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 3.615,00	€ 3.615,00	€ 3.615,00
A	Sommano	€ 48.153,48	€ 46.750,52	€ 46.750,52
B.01	Iva sui lavori (10 % di A)	€ 4.815,35	€ 4.675,05	€ 4.675,05
B.02	Spese tecniche	€ 11.037,66	€ 11.037,66	€ 11.037,66
B.03	Cassa Geometri	€ 551,88	€ 551,88	€ 551,88
B.04	Incentivo art. 103 D.Lgs 50/2016	€ 963,07	€ 963,07	€ 963,07
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B.06	Imprevisti	€ 66,21	€ 66,21	€ 1.212,43
B.07	Spese istruzione e sopralluogo ANAS	€ 0,00	€ 0,00	€ 397,04
B.08	Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 1.543,26	€ 0,00
B	Sommano	€ 17.464,17	€ 18.867,13	€ 18.867,13
	Sommano (A+B)	€ 65.617,65	€ 65.617,65	€ 65.617,65

Richiamate:

- la Determinazione N.R.G.183 del 25-10-2021 (NRG 368) di approvazione della documentazione riguardante il SAL n. 01 emessa dal progettista Geom. Michele Sotgia in data 15-10-2021 assunta agli atti con Prot. n. 3723 costituita da: Stato Avanzamento dei Lavori n. 01, Certificato di pagamento n. 01, Libretto delle misure n. 01, Registro di contabilità n. 01 e Sommario del registro di contabilità e contestuale liquidazione della fattura elettronica n. 26 del 18-10-2021 emessa dalla Ditta Usai Luigi dell'importo di € 27.247,46 di imponibile e di € 5.994,44 per IVA al 22 % per un importo totale di € 33.241,90;

- la Determinazione N.R.S. 197 del 11-11-2021 (N.R.G.392) di liquidazione della fattura elettronica n. 1 del 15-10-2021 pervenuta agli atti con Prot. 3842 del 25-10-2021, rilasciata dal geom. Michele Sotgia relativo alla quota parte della direzione dei lavori dell'opera “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019” dell’importo di € 3.376,88 di imponibile di cui € 160,80 di contributo Cassa Previdenziale e Assistenza Geometri al 5% ed esente di Iva in quanto soggetto a regime forfettario art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014;
- la Determinazione N.R.S. 214 del 06-12-2021 (N.R.G.438) riguardante l’approvazione della Perizia di variante n. 02 presentata dal Geom. Michele Sotgia in data 16-11-2021 con Prot. 4133 composta da: All.A) Relazione tecnica illustrativa, All.B) Quadro Economico di variante, All.C) Computo metrico di Variante e All.D) Quadro comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA						
		Progetto	Contratto	Perizia	Perizia n. 02	Differenze
A.01	Importo lavori a base d’asta	€ 44.538,48	€ 43.135,52	€ 43.135,52	€ 43.861,38	+ € 725,86
A.02	Oneri per la sicurezza	€ 3.615,00	€ 3.615,00	€ 3.615,00	€ 3.615,00	-
A	Totale lavori e sicurezza	€ 48.153,48	€ 46.750,52	€ 46.750,52	€ 47.476,38	+ € 725,86
B.01	Iva su lavori e sicurezza 10 %	€ 4.815,35	€ 4.675,05	€ 4.675,05	€ 4.747,64	+ € 72,59
B.02	Spese Tecniche	€ 11.037,66	€ 11.037,66	€ 11.037,66	€ 11.810,06	+ € 772,40
B.03	Cassa Geometri (5 % di B.02)	€ 551,88	€ 551,88	€ 551,88	€ 590,50	+ € 38,62
B.04	Inc. art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% A)	€ 963,07	€ 963,07	€ 963,07	€ 566,03	- € 397,04
B.05	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	-
B.06	Imprevisti	€ 66,21	€ 66,21	€ 1.212,43	-	- € 1.212,43
B.07	Spese istruttorie e sopralluogo ANAS	-	-	€ 397,04	€ 397,04	-
B.07	Somme disponibili (ribasso e Iva)	-	€ 1.543,26	-	-	-
B	Totale Somme a disposizione	€ 17.464,17	€ 18.867,13	€ 18.867,13	€ 18.141,27	- € 725,86
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 65.617,65	€ 65.617,65	€ 65.617,65	€ 65.617,65	-

e l’integrazione in aumento degli impegni di spesa precedentemente assunti per ulteriori:

- € 725,86 oltre ad € 72,59 per Iva al 10 % per complessivi € 798,45 all’impresa esecutrice dei lavori Ditta Usai Luigi srl;
- € 772,40 oltre agli oneri previdenziali del 5 % di € 38,62 per complessivi € 811,02 al professionista Geom. Michele Sotgia;
- la Determinazione N.R.S.93 del 30-05-2022 (N.R.G.187) con la quale è stato nominato come Rup l’Ing. Marci Flavia;

Preso atto della documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori dell’opera pubblica “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la

manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019" presentata dal Geom. Michele Sotgia ed assunta agli atti con Prot. 1310 in data 13/04/2022 costituita da:

- Stato Finale dei Lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale.

Vista la fattura elettronica n. 02 del 05-05-2022 emessa dal Geom. Michele Sotgia, pervenuta al protocollo generale al n. 1628 in data 05-05-2022, dell'importo di € 3.075,15 oltre a € 153,76 di contributo Cassa Previdenziale e Assistenza Geometri al 5% ed esente di Iva in quanto soggetto a regime forfettario art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 relativa allo stato finale "Progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – "Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019;

Preso atto della regolarità contributiva, così come documentato dal Certificato di regolarità contributiva del professionista Geom. Michele Sotgia rilasciato dalla Cassa Geometri in data 29/05/2022 con scadenza validità al 29/09/2022;

Preso atto che i Servizi Tecnici sono stati svolti nei tempi previsti dalla convenzione ed eseguiti alla regola d'arte;

Atteso che trattandosi di liquidazione di importo non superiore ad € 5.000,00, non si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 /73, alla verifica online sul sito di Equitalia della non morosità fiscale del soggetto interessato;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma di € 3.228,91 al professionista Geom. Michele Sotgia;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

Di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori dell'opera pubblica “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Messa in sicurezza delle strade del Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. D.G.R. n.44/91 del 11-11-2019” presentata dal Geom. Michele Sotgia ed assunta agli atti con Prot. 1310 in data 13/04/2022 costituita da:

- Stato Finale dei Lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale.

Di liquidare la fattura elettronica n. 02 del 05-05-2022 emessa dal Geom. Michele Sotgia, pervenuta al protocollo generale al n. 1628 in data 05-05-2022, dell'importo di € 3.075,15 oltre a € 153,76 di contributo Cassa Previdenziale e Assistenza Geometri al 5% ed esente di Iva in quanto soggetto a regime forfettario art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 relativa allo stato finane dei lavori in oggetto;

Di imputare l'onere derivante dalla presente determinazione sul Capitolo 3613, Missione 10, Programma 5, Titolo 2, U.2.02.01.09.012 denominato “Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 -

messa in sicurezza delle strade nel Comune di Ussassai con la manutenzione del piano viabile e l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale" del Bilancio di Previsione Pluriennale 2022/2024 in conto competenza, esercizio 2022, che presenta una sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla professionista Geom. Michele Sotgia, la somma di € 3.228,91 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MARCI FLAVIA

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 30/05/2022

Il Responsabile del Servizio

MARCI FLAVIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 30/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE TECNICHE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE D

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	10.5	3613	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	345	3.228,91	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE TECNICHE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE D

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.012	10.5	3613	2022	345
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.228,91	0	0,00	468	3.228,91

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 31/05/2022**

Ussassai, 31/05/2022

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to MARCI FLAVIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 31/05/2022

Il Responsabile del Servizio
MARCI FLAVIA