

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;"><b>PROVINCIA DELL'OGLIASTRA</b>          Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai          E-Mail <a href="mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it">protocollo@pec.comune.ussassai.og.it</a> Sito web: <a href="http://www.comune.ussassai.og.it">http://www.comune.ussassai.og.it</a>          ☎ 0782/55710 📠 0782/55890          C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

**Registro Settore N° 62 del 02/04/2014**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE

#### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
149	02/04/2014	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA' "FUNTANESPASA"-2° LOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP: D55G12000000004 CIG: 3921736EE9 – NUMERO DI GARA : 3909059 - P.I. : 01248930917

#### Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e documenti allegati è stato differito al 30.04.2014 come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 13.02.2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 01 dell' 08/01/2014 avente ad oggetto:Esercizio provvisorio 2014 - Assegnazione temporanea del P.E.G. 2014;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 dell' 11 settembre 2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della relazione revisionale e programmatica 2013/2015, dichiarata immediatamente esecutiva;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui parte dispositiva;

VISTA la determinazione prot. n. 21311 rep. n. 868 del 16.12.2008 del Direttore del Servizio dell' Assessorato Regionale dell'Industria che indice un bando per la concessione di contributi di contributi a favore dei Comuni e della P.M.I. – annualità 2008 - alla quale ha partecipato Il Comune di Ussassai;

VISTA la nota prot. 779 del 16 marzo 2009 con la quale veniva inoltrata la domanda per la partecipazione al bando per l'ammissione al bando per la concessione di un finanziamento per il risanamento di alcune cave dimesse in "Funtanespasa";

VISTA la determinazione prot. n. 16696 – rep. n. 407 del 24 maggio 2010 del Direttore del Servizio dell'Assessorato Regionale all'Industria con la quale viene approvata la graduatoria dei beneficiari di un contributo per il recupero di cave dimesse, annualità 2008, nella quale risulta inserito il Comune di Ussassai per un importo di € 250.000,00;

VISTA la nota prot. 22600/ Class.X.6.5.3 del 24 settembre 2010 dell'Assessorato regionale dell'Industria con la quale viene trasmessa la determinazione n. 22512 – rep. 576 del 23.09.2010 del Direttore del Servizio dell'Assessorato all'Industria di delega l'esecuzione dell'opera pubblica al Comune e contestuale erogazione l'anticipazione del 10% del contributo di € 25.000,00;

VISTO il progetto preliminare per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione, in località "Funtanespasa" – 2° lotto - redatto dall'U.T.C. che presenta il seguente quadro economico ;

- importo dei lavori a base d'asta €	179.500,00
- oneri per la sicurezza €	5.385,00
- importo complessivo dei lavori €	184.885,00
- IVA 20% sui lavori €	36.977,00
- spese tecniche generali IVA compresa €	18.488,50
- oneri responsabile del procedimento €	3.697,70
- accordi bonari €	5.546,55
- imprevisti €	=====
- spese autorità LL. PP. €	150,00
- spese pubblicità €	255,25

---

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	250.000,00
------------------------------------	------------

---

VISTA la deliberazione della G.C. n. 37 del 25/07/2011 di approvazione del succitato progetto preliminare dell'importo complessivo di € 250.000,00;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione in località "Funtanespasa" - 2° lotto, redatto dai tecnici incaricati Dott. Ing. Loi Antonella di Ussassai e Dr. Geol. Massimo Basilio Carta di Desulo, dell'importo complessivo di € 250.000,00, che presenta il seguente quadro economico ;

- importo dei lavori a base d'asta €	171.772,58
- oneri per la sicurezza €	6.232,69
- importo complessivo dei lavori €	178.005,27
- IVA 20% sui lavori €	35.601,05
- spese tecniche generali IVA compresa €	25.000,00
- oneri responsabile del procedimento €	3.500,11
- accordi bonari €	5.340,16
- imprevisti €	2.093,41
- spese autorità LL. PP. €	150,00
- spese pubblicità €	250,00

---

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	250.000,00
------------------------------------	------------

---

ATTESO che il progetto definitivo esecutivo denominato "Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione in località Funtanespasa" - 2° lotto, dell'importo complessivo di € 250.000,00 è stato trasmesso a tutti i competenti Uffici provinciali e Regionali per l'acquisizione dei relativi nulla osta per l'esecuzione dei lavori ;

VISTA la determinazione n. 4914 del 9 novembre 2011 del Direttore del Servizio della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia - Servizio tutela paesaggistica per le Province di Nuoro e Ogliastra con la quale si autorizzano i lavori ai sensi dell' art. 146 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004;

VISTA la determinazione n. 29895/1953 dell' 11 agosto 2011 con la quale il Direttore del Servizio del Genio Civile di Nuoro autorizza l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 2 della legge 64/74;

VISTA l'Autorizzazione prot. n. 58761 – Pos. X.6.5.2. del 20 luglio 2011 con la quale il Direttore del Servizio del Servizio Territoriale Ispettorato Forestale e di V.A. di Lanusei autorizza l'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 23506 dell' 11 ottobre 2011 con la quale il Direttore del Servizio del SAVI dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente autorizza l'esecuzione dei lavori ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. 120/2003 a condizione che vengano rispettate alcune prescrizioni particolari;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 12/12/2011 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ( Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto definitivo esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dai tecnici incaricati Dott. Ing. Loi Antonella di Ussassai e Dr. Geol. Massimo Basilio Carta di Desulo, dell'importo complessivo di € 250.000,00;

ATTESO che dal competente sito del Ministero del Tesoro è stato acquisito in data 09/02/2012 il relativo CUP – codice unico di progetto di investimento pubblico – D55G12000000004;

ATTESO che dal competente sito dell'AVCP in data 09/02/2012 è stato acquisito il relativo codice identificativo di gara - CIG: 3921736EE9 e generato il numero di gara:3909059;

VISTA la propria determinazione n. 21 del 13 febbraio 2012 di rimodulazione del quadro economico finanziario nelle voci relative all'IVA, imprevisti e spese di pubblicità, che presenta il nuovo seguente prospetto:

- importo dei lavori a base d'asta €	171.772,58
- oneri per la sicurezza €	6.232,69
- importo complessivo dei lavori €	178.005,27
- IVA 21% sui lavori €	37.381,11
- spese tecniche generali IVA compresa €	25.000,00
- oneri responsabile del procedimento €	3.500,11
- accordi bonari €	5.340,16
- imprevisti €	313,36
- spese autorità LL. PP. €	225,00
- spese pubblicità €	175,00

---

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €	250.000,00
------------------------------------	------------

---

VISTA la propria determinazione n. 26 del 14 febbraio 2012 di determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di : Recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dismesse o in fase di dismissione in località "Funtanespasa" - 2° lotto e di approvazione del bando di gara e dello schema di contratto;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 23 febbraio 2012 - prot. n. 541; VISTO il verbale di gara nella seduta unica in data 20 marzo 2012, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa Ghiani Sebastiano & C., con sede legale in Ussassai, in via D. Bosco n. 21, che ha offerto un ribasso del 25,011% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 128.810,54, oltre all'IVA di legge al 21% di € 27.050,21, per complessivi € 150.860,75 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 128.810,54 + IVA al 21%, per un totale di € 155.860,75 ( dicono euro centocinquantacinquemilaottocentosessanta/75), oltre ad € 6.232,69 + IVA 21% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 7.541,55;

VISTA la propria determinazione n. 49 del 23 marzo 2012 di aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa Ghiani Sebastiano & C., con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 21;

VISTA la propria determinazione n. 72 del 14 maggio 2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Ghiani Sebastiano & C., con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 21;

VISTO il contratto d'appalto n. 38/2012 di rep. in data 24 settembre 2012 registrato fiscalmente a Lanusei il 25 settembre 2012 al n. 290 serie 1;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Loi Antonella di Ussassai, dell'importo complessivo di € 83.601,62, al netto del ribasso d'asta del 25,011%, oltre la quota percentuale degli oneri di sicurezza, ammontanti ad € 3.903,43, pari al 62,63% per un totale di € 87.505,15 ed il relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 87.067,62, oltre all'IVA al 21%, per un totale da fattura di € 105.351,82;

VISTA la propria determinazione n. 96 del 21 maggio 2013 di approvazione del 1° sal dei lavori e di liquidazione del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 105.351,82;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori Ing. Loi Antonella di Ussassai, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 25,011%, di € 128.809,65, oltre agli oneri di sicurezza, pari ad € 6.232,69, per un totale di € 135.042,34 ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal quale risulta un credito netto finale dell'impresa di € 47.974,72, oltre all'IVA al 21%, per un totale di € 58.049,41;

VISTA la propria determinazione n. 139 del 4 settembre 2013 di approvazione della contabilità finale dei lavori e di liquidazione dal saldo finale all'impresa;

CONSIDERATO che si rende necessario realizzare alcuni lavori complementari per rendere l'opera più funzionale ed esteticamente migliore mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti ammontanti complessivamente ad € 60.000,00;

ATTESO, in particolare, che i lavori prevedono le seguenti tipologie di lavorazione:

- ❖ Inserimento e prosecuzione di ml. 39,00 di sentiero interno in selciato;
- ❖ Recinzione di protezione del piazzale esterno;
- ❖ realizzazione di un muro interno con sorgente e tubazione di alimentazione della stessa;
- ❖ realizzazione di un'area con punti di cottura;
- ❖ semina dell'area recuperata e piantumazione con nuove essenze;
- ❖ completamento della strada di accesso e messa in opera di un cancello principale;

VISTO il progetto di Completamento redatto dalla direzione dei lavori incaricata, Ing. Loi Antonella di Ussassai, dell'importo complessivo netto di € 60.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

importo lordo dei lavori di Completamento	€ 57.406,27
ribasso d'asta del 25,011%	€ 14.357,88
importo netto della perizia di completamento	€ 43.048,39
spese tecniche di completamento onnicomprensive	€ 6.000,00
incentivo RUP art. 92 D. Lgs. 163/2006 – 2%	€ 870,97
IVA 22% sui lavori netti	€ 9.470,65
Oneri di sicurezza	€ 500,00
IVA su sicurezza	€ 110,00
Importo complessivo lavori di completamento	€ 60.000,00;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e di concordamento di n. 9 nuovi prezzi da sottoscrivere tra le parti;

VISTA la delibera della G.M. n. 2 in data 08 gennaio 2014 di approvazione del suddetto progetto di Completamento, dell'importo complessivo di € 60.000,00;

RITENUTO di affidare i lavori di Completamento di cui sopra a cottimo fiduciario alla medesima impresa aggiudicataria dell'appalto principale, Ghiani Sebastiano & C., con sede legale in Ussassai, in via D. Bosco n. 21, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ai sensi dell'art. 125, comma 1) lett. b del D. Lgs. 163/2006, sottoscrivendo il contratto in forma pubblica amministrativa ed approvando n. 9 nuovi prezzi;

VERIFICATO che l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 25,011% ammonta ad € 43.548,39, compreso degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA di legge al 20%, per un totale complessivo netto per lavori di € 53.129,04;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e concordamento di nuovi prezzi da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori;

VISTO il contratto n. 53/2014 di rep. in data 10 febbraio 2014, registrato fiscalmente on line a Lanusei al n. 86 serie 1T in pari data;

VISTA la contabilità finale dei lavori di Completamento dell'opera, redatta dal direttore dei lavori Ing. Loi Antonella di Ussassai, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 25,011%, di € 43.548,39, comprendente gli oneri di sicurezza pari ad € 500,00 ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal quale risulta un credito netto finale dell'impresa di € 43.548,39 oltre all'IVA al 22%, per un totale di € 53.129,04;

VISTA la fattura n. 30/2014 del 28 febbraio 2014, rilasciata dalla ditta Ghiani Sebastiano s.n.c. di Ussassai, dell'importo complessivo di € 53.129,04;

VISTA la certificazione acquisita on line in data odierna dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.equitaliaservizi.it](http://www.equitaliaservizi.it), dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rilasciata dalla Cassa Edile – CAES - di Cagliari in data 06/03/2014 – prot. 28912295 del 27.02.2014 – CIP: 20141324029194;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Ghiani Sebastiano s.n.c. di Ussassai attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

#### DETERMINA

DI APPROVARE, come approva, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di : “Completamento degli interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattiva dimesse o in fase di dismissione in località “Funtanespasa” - 2° lotto”, di cui in premessa, eseguiti dall' all'impresa Ghiani Sebastiano & C., con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 21, dell'importo complessivo di € 43.548,39, al netto del ribasso d'asta del 25,011%, comprendente gli oneri di sicurezza pari ad € 500,00 ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori, dal quale risulta un credito netto finale dell'impresa di € 43.548,39, oltre all'IVA al 22%, per un totale di € 53.129,04, come da fattura 03/12014;

DI LIQUIDARE alla ditta Ghiani Sebastiano & C., con sede in Ussassai, in via D. Bosco n. 21 la fattura n. 03/2014 del 28 febbraio 2014 dell'importo complessivo di € 53.129,39, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

DI IMPUTARE la somma complessiva per lavori, IVA 22% ed oneri sicurezza ammontanti ad € 53.129,04 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3972/2 del predisponendo bilancio di previsione 2014, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento pari ad € 250.000,00 ed una sufficiente disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA  
Geom. Salvatore Lobina

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/04/2014</p> <p>Ussassai, 02/04/2014</p> <p style="text-align: right;"><b>L'Addetto alle Pubblicazioni</b> Rag. Roberta Guaraldo</p>