



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 151 del 03/09/2015

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
319	03/09/2015	LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI "GENNARCU" PER L'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO – IMPRESA ESECUTRICE ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN FLERO (BS)

Il Responsabile del Servizio

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati è stato differito al 30.07.2015 come riportato nel decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 13.05.2015, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 115 del 20/05/2015;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce:

.....omissis.....

3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 01 dell' 08/01/2014 avente ad oggetto:Esercizio provvisorio 2014 - Assegnazione temporanea del P.E.G. 2014;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 dell' 11 settembre 2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della relazione revisionale e programmatica 2013/2015, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che la R.A.S.- Assessorato alla Programmazione e Bilancio- ha attivato finanziamenti di interventi mirati a valere sui fondi del protocollo aggiuntivo del PIA NU 11;

ATTESO che il Comune di Ussassai ha già da tempo avanzato alla R.A.S. richiesta di finanziamento per la riqualificazione dell'impianto sportivo di "Gennarcu", anche in un'ottica più ampia del mero ambito sportivo, essendo l'area interessata a 900 metri di altitudine;

CONSIDERATO che l'opera risulta ricompresa nel piano triennale delle OO.PP. e che per l'annualità 2010 prevede l'ammontare di € 950 000,00;

DATO ATTO che alla copertura della differenza di €250 000,00 provvederà l'Amministrazione comunale di Ussassai con fondi propri;

VISTO il progetto preliminare, all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune, dei lavori di Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", dell'importo complessivo di € 700.000,00 che presenta il

seguinte quadro economico:

A) Somme per lavori

a1) lavori a corpo a base d'asta	€ 465 000,00
a2) oneri sicurezza	€ 15 000,00
Totale lavori	€ 480 000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

b1) spese generali	€ 96 000,00
b2) I.V.A. su lavori, 10%	€ 48 000,00
b3) I.V.A. su spese generali, 20%	€ 19 200,00
b4) accantonamento accordi bonari 3%	€ 14 400,00
b5) incentivo R.U.P. 2%	€ 9 600,00
b6) spese per imprevisti,arrotondamenti	€ 26 800,00
b7) spese per pubblicità,bando,ecc.	€ 6 000,00

Totale somme a disposizione € 220 000,00

Importo totale complessivo dell'intervento (A+B) € 700 000,00

VISTA la deliberazione della G.M. n. 25 del 6 maggio 2010 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto preliminare dei lavori di : Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", redatto dall'Ufficio tecnico Comunale dell'importo complessivo di € 700,000,00;

ATTESO che l'Ufficio Tecnico Comunale nel dicembre del 2010 ha provveduto alla rimodulazione del progetto preliminare per l'importo complessivo di € 950.00000, che presenta il seguente quadro economico :

A) Somme per lavori

a1) lavori a corpo a base d'asta	€ 685.000,00
a2) oneri sicurezza	€ 15.000,00
Totale lavori	€ 700 000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

b1) spese generali	€ 97.500,00
b2) I.V.A. su lavori, 10%	€ 70.000,00
b3) I.V.A. su spese generali, 20%	€ 19.500,00
b4) accantonamento accordi bonari 3%	€ 21.000,00
b5) incentivo R.U.P. 2%	€ 14.000,00
b6) spese per imprevisti,arrotondamenti	€ 22.000,00
b7) spese per pubblicità,bando,ecc.	€ 6 000,00

Totale somme a disposizione € 250 000,00

Importo totale complessivo dell'intervento (A+B) € 950 000,00

VISTA la nota prot. 41788 del 03.12.2010, pervenuta al protocollo generale il 10 gennaio 2011, al n. 38, con la quale l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette la determinazione n. 41788/3252/SOC del 03.12.2010 del Direttore del Servizio di delega al Comune per l'esecuzione dell'opera e di finanziamento della somma di € 700.000,00 a carico del PIA NU 11 "Turismo e Ambiente;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 4 del 17 gennaio 2011 di approvazione, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto preliminare rimodulato dei lavori di : Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", dell'importo complessivo di € 950.000,00, di cui € 700.000,00 a carico della RAS ed € 250.000,00 a carico dell'Ente;

VISTO il progetto definitivo dei lavori di Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", dell'importo complessivo di € 950.000,00, di cui € 700.000,00 a carico della RAS ed € 250000,00 a carico dell'Ente, redatto dallo studio tecnico incaricato Ing. Pisu Fulvio Maurizio di Lanusei, che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d'asta €	704.000,00
- oneri per la sicurezza €	12.000,00
- importo complessivo dei lavori €	716.000,00
- IVA 10% sui lavori €	71.600,00
- spese tecniche generali €	97.500,00
- IVA 21% su spese tecniche €	20.475,00
- oneri responsabile del procedimento €	14.320,00
- accantonamenti accordi bonari D. Lgs. 163/2006 €	21.480,00

- imprevisti €	2.625,00
- spese per pubblicità bando €	6.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 950.000,00

VISTA la propria deliberazione n. 63 del 12 dicembre 2011 di approvare, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dallo studio tecnico dell'Ing. Pisu Fulvio Maurizio, con studio in Lanusei, dell'importo complessivo di € 950.000,00, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno finanziare l'opera anche con fondi propri di bilancio per un ammontare di € 100.000,00;

DATO ATTO che la restante quota pari ad € 150.000,00 troverà copertura mediante assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla rettifica dell'imputazione contabile dell'importo complessivo di progetto di € 950.000,00;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 20 del 2 aprile 2012, dichiarata immediatamente esecutiva, di rettifica dell'imputazione contabile del progetto definitivo dei lavori di : Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", che presenta il seguente nuovo quadro di spesa:

- per € 700.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento di € 700.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
- per € 150.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403/1 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 150.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
- per € 100.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403/2 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 100.000,00 ed una sufficiente disponibilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal CONI Provinciale di Nuoro, con nota prot. 155 del 19 marzo 2012, per la Realizzazione del manto in erba artificiale del campo di calcio comunale di "Gennarcu" e per la demolizione e ricostruzione degli spogliatoi;

VISTA la nota prot. 35108 – Pos. XIV.12.2 del 09.05.2012 del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei con la quale si attesta che l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 42, lett. "g", del D. Lgs. 42/2004;

VISTA la certificazione rilasciata dal Servizio del Genio Civile di Nuoro, prot. 21282 dell'8 giugno 2012, con la quale si attesta che l'area interessata all'intervento progettuale di "Gennarcu" non è attraversata da corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche;

VISTA la nota prot. n. 35427/XIV.12.2 del 14 giugno 2012, dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della RAS, Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Nuoro ed Ogliastra, con la quale si attesta che i terreni interessati all'intervento progettuale non sono assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il parere preventivo positivo espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti, LND Servizi s.r.l., sul progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di cui sopra, espresso con nota prot. 785/AA/DSG (12-002) del 25 luglio 2012;

VISTA la certificazione rilasciata dal progettista dei lavori Ing. Pisu Fulvio Maurizio, con studio in Lanusei, in via Roma n. 5, con la quale si attesta che l'esecuzione delle opere in progetto non richiede l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza ambientale ai sensi ex art. 5 del D.P.R. n. 120/2003, in quanto le medesime ricadono sulla stessa area di sedime delle precedenti e comunque non comportano, conseguentemente, variazioni d'impatto nel contesto territoriale e paesaggistico circostante;

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", dell'importo complessivo di € 950.000,00, di cui € 700.000,00 a carico della RAS ed € 250000,00 a carico dell'Ente, redatto dallo studio tecnico incaricato Ing. Pisu Fulvio Maurizio di Lanusei, che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d'asta €	744.001,82
- oneri per la sicurezza €	8.000,00
- importo complessivo dei lavori €	752.001,82
- IVA 10% sui lavori e sicurezza €	75.200,18
- spese tecniche generali €	86.500,00
- IVA 21% su spese tecniche €	18.165,00
- oneri responsabile del procedimento €	7700,00
- accantonamenti accordi bonari D. Lgs. 163/2006 €	7.500,00
- imprevisti e arrotondamenti €	933,00
- spese per pubblicità, bando €	2.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 950.000,00

RITENUTO, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Ing. Pisu Fulvio Maurizio di Lanusei, dell'importo complessivo di € 950.000,00;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 46 del 24/09/2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", redatto dall'Ing. Pisu Fulvio Maurizio, con studio in Lanusei, dell'importo complessivo di € 950.000,00;

ATTESO che dal competente sito del Ministero del Tesoro, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è stato acquisito on line il relativo Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico: CUP:D53E12000020002;

DATO ATTO che:

- ✓ il contratto relativo all' appalto dei lavori di cui all'oggetto avrà un importo pari a € 744.001,82 +IVA al 21%, da assoggettare a ribasso, oltre ad € 8.000,00 + IVA al 21% per oneri sulla sicurezza;
- ✓ per l'individuazione dell'appaltatore si procederà mediante gara ad evidenza pubblica con ricorso alla procedura aperta;
- ✓ le offerte presentate a gara saranno valutate con il metodo dell' offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

VALUTATO, altresì, che attraverso l'appalto pubblico dei lavori di cui sopra l'Ente appaltante persegue il seguente fine : Riqualficazione e valorizzazione anche a fini turistici dell' area sportiva polivalente di "Gennarcu";

DATO ATTO, altresì, che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell'oggetto del contratto risulta necessario definire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la forma del contratto e le relative clausole essenziali;

RITENUTO, ai fini di cui al precedente capoverso di stipulare il contratto in oggetto in forma pubblica amministrativa e quanto alle clausole essenziali di rinviare alle disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000 e del capitolato speciale d'appalto che, anche se non materialmente allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale ;

ACCERTATO che la spesa per l'appalto in oggetto, come sopra quantificata, ammontante a complessivi € 950.000,00 trova copertura nei fondi del bilancio di previsione 2012, suddivisa nei diversi come segue:

- o per € 700.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403 del bilancio di previsione 2012, in conto RR. PP. 2010 che presenta uno stanziamento di € 700.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
- o per € 150.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403/1 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 150.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
- o per € 100.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403/2 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 100.000,00 ed una sufficiente disponibilità e che a tal fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione dei lavori;

VISTI gli artt. 107-183-192 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bando di gara ed il disciplinare per l'appalto dei lavori di : Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", nonché gli allegati al bando, redatti dal Tecnico Comunale, Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 46168411B8 – numero di gara : 4553500;

VISTA la propria determinazione n. 209 dell' 11 ottobre 2012 di determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di : Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu" e di approvazione del bando e delle norme di gara e dello schema di contratto;

VISTO l'avviso di gara pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 02 novembre 2012 - prot. n. 3288, numero di pubblicazione 706/2012;

ATTESO che l'avviso di gara e le relative norme sono state pubblicati anche sulla:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 133 del 14 novembre 2012;
- sul sito internet www.comune.ussassai.org.it in data 02 novembre 2012;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it, sezione bandi enti locali, in data 05/11/2012;
- per estratto sul quotidiano specializzato "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" a diffusione nazionale di Ancona in data 07/11/2012 e sul quotidiano a diffusione regionale La Nuova Sardegna in data 07/11/2012;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 01 in data 3 gennaio 2013 è stata nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTI i verbali di gara nelle sedute del: in data 8 gennaio 2013, 1^ seduta, pubblica, in data 25 gennaio 2013, 2^ seduta, riservata della Commissione giudicatrice ed in data 08 febbraio 2013, 3^ seduta, pubblica, dai quali risulta che la migliore offerta è stata presentata dall' Impresa ATI Mast s.r.l./Limonta Sport S.p.A./Secci Natale s.r.l. – Capogruppo : Mast s.r.l – via S. Desiderio n. 4 e/d/f – Flero (BS) – Mandante : Limonta Sport S.P.A. – via XXV aprile 160/b – Erba

(CO) – Mandante cooptata : Secci Natale s.r.l. – Loc. Serr'e Lugi s.n.c. – Ussassai (OG), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,26 ed ha offerto un ribasso del 6,56% e, pertanto, un prezzo complessivo netto di € 695.195,30, oltre all'IVA di legge al 10% di € 69.519,53, per complessivi € 764.714,83 e dichiara la medesima aggiudicataria provvisoriamente dell'appalto oggetto del presente verbale con il prezzo complessivo netto di € 695.195,30 + IVA al 10%, per un totale di € 764.714,83 (dicono euro settecentosessantaquattromilasettecentoquattordici/83), oltre ad € 8.000,00 + IVA al 10% per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 8.800,00;

ATTESO che necessita acquisire per il 1° e 2° classificato la documentazione relativa alla dimostrazione dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo ai sensi dell' art. 48 dal (Codice dei contratti pubblici) D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163 per poter procedere all'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che le imprese 1^ e 2^ classificate risultano quelle di : ATI Mast s.r.l./Limonta Sport S.p.A./Secci Natale s.r.l. – con sede in via S. Desiderio n. 4 e/d/f – Flero (BS) ed Ercole Consorzio Stabile S. C. A. R. L., con sede in via Canova n. 21 - Milano;

RILEVATO che le imprese 1^ e 2^ classificate sopracitate sono entrambe in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per cui si deve procedere alla verifica dei soli requisiti relativi alla validità della certificazione SOA e ai sensi dell'art.71 D.P.R.445/2000 all'acquisizione dei seguenti certificati dichiarati in sede di gara:

- 1) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
- 2) Certificato di ottemperanza alla L.68/99 sul collocamento dei disabili ove necessario;
- 3) Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell'art.39 D.P.R.313/2002;
- 4) Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art.31 D.P.R.313/02);
- 5) Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti;
- 6) Certificato di vigenza in corso di validità;
- 7) Comunicazione di cui all'articolo 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n.187 (solo per le società di capitali) resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.445/2000;
- 8) Certificato Fallimentare in corso di validità;
- 9) certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 218/2012;

RITENUTO di dover provvedere in attesa della verifica della documentazione di cui sopra all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa ATI Mast s.r.l./Limonta Sport S.p.A./Secci Natale s.r.l. – con sede in via S. Desiderio n. 4 e/d/f – Flero (BS);

VISTA la propria determinazione n. 33 del 20 febbraio 2013 di aggiudicazione provvisoria all'impresa ATI Mast s.r.l./Limonta Sport S.p.A./Secci Natale s.r.l. – con sede in via S. Desiderio n. 4 e/d/f – Flero (BS);

VISTA la propria determinazione n. 77 del 29 aprile 2013 di aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa ATI Mast s.r.l./Limonta Sport S.p.A./Secci Natale s.r.l. – con sede in via S. Desiderio n. 4 e/d/f – Flero (BS);

VISTO il contratto d'appalto n. 48/2013 di rep. in data 29 luglio 2013 registrato fiscalmente a Lanusei il 1° agosto 2013 al n. 192 serie 1;

ATTESO che durante l'esecuzione dei lavori preparatori del piano di posa della nuova pavimentazione in materiale sintetico e della nuova recinzione si sono riscontrate le seguenti problematiche che richiedono da parte della D. LL. la stesura di una perizia suppletiva di variante all'interno del 5% dell'originario importo di progetto dei lavori ed in particolare:

- ❖ incremento delle quantità delle lavorazioni relative alla demolizione e ricostruzione dei cordoli perimetrali in c.c. sul lato spogliatoi ed a monte del campo per aderire alla normativa CONI;
- ❖ nell'ambito dell'allargamento della recinzione sul lato spogliatoi si va ad interferire con la linea di alimentazione all'impianto di illuminazione a torri per cui si rende necessario il trasferimento all'esterno;
- ❖ durante la demolizione del fabbricato degli spogliatoi è emerso lo stato di grave degrado della tubazione di collegamento dei servizi igienici al sistema di trattamento delle acque reflue per cui si rende necessario sostituirli integralmente;

RITENUTO, pertanto, necessario ed indilazionabile procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, con un aumento di spesa entro il 5% di cui ai commi 1° e 3° del D. Lgs. n. 163/2006 rispetto al quadro economico di contratto, che preveda la realizzazione delle opere sopra descritte;

DATO ATTO che le nuove e maggiori lavorazioni prevedono la definizione di n. 12 nuovi prezzi tutti desunti dal prezziario regionale per le opere pubbliche;

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dallo studio tecnico incaricato dell'Ing. Fulvio Maurizio Pisu, con studio in Lanusei, in via Roma n. 5, dell'importo complessivo di € 958.251,10 che presenta il seguente quadro economico:

- importo dei lavori a base d'asta €	744.001,82
- oneri per la sicurezza €	8.000,00
- importo complessivo dei lavori €	752.001,82
- importo della perizia suppletiva €	37.200,00
SOMMANO €	789.201,82
- ribasso d'asta 6,56% su € 781.201,82	51.246,84
SOMMANO NETTO LAVORI E SICUREZZA €	737.954,98
- IVA 10% sui lavori e sicurezza €	73.795,50
- spese tecniche generali €	97.525,00

- contributo INARCASSA 4% €	3.901,00
- IVA 22% su spese tecniche di € 101.426,00 €	22.313,72
- oneri responsabile del procedimento €	8080,90
- accordi bonari, pubblic., bando, commissioni €	14.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 958.251,10

VISTO lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria dalla quale risulta una maggiore spesa all'interno del quadro economico di progetto pari ad € 37.200,00 + IVA al 22% e vengono concordati n. 12 nuovi prezzi di contratto;

VISTA la propria determinazione n. 174 del 09 ottobre 2013 di approvazione della suddetta perizia suppletiva di variante entro il limite di legge del 5%, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Pisu Fulvio Maurizio di Lanusei, dell'importo complessivo di € 958.251,10;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Fulvio Maurizio Pisu di Lanusei, dell'importo complessivo di € 244.948,41, al netto del ribasso d'asta del 6,56%, comprensivo della quota percentuale del 33,19% degli oneri di sicurezza di € 8.000,00, pari ad € 2.655,20,82, ed il relativo certificato di pagamento n. 1, del valore di € 243.736,00, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 268.109,60;

VISTA la fattura n. 271/2013 del 06 novembre 2013, rilasciata dall'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS), dell'importo complessivo di € 268.096,04;

ATTESO che l'importo di fattura non risulta congruo con le risultanze del certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 243.736,00 + IVA di legge del 10%;

VISTA la nota di credito n. 289 del 25.11.2013, rilasciata dall'impresa appaltatrice ammontante ad € complessivi 268.096,04 negativi;

VISTA la fattura n. 290/2013 del 25 novembre 2013, rilasciata dall'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS), dell'importo complessivo di € 268.109,60;

VISTA la propria determinazione n. 221 del 26 novembre 2013 di liquidazione del 1° sal dei lavori;

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Fulvio Maurizio Pisu di Lanusei, dell'importo complessivo di € 551.338,43, al netto del ribasso d'asta del 6,56%, comprensivo della quota percentuale del 74,71% degli oneri di sicurezza di € 8.000,00, pari ad € 5.976,93, ed il relativo certificato di pagamento n. 2, del valore di € 304.875,00, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 335.362,50;

VISTE le fatture delle n. 3 imprese componenti l'Associazione temporanea di imprese:

- n. 318/2013 del 10 dicembre 2013, rilasciata dall'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS), dell'importo di € 24083,97;
- n. 2013/20163 del 9 dicembre 2013, rilasciata dall'impresa Limonta Sport, mandante, con sede in Corso XXV Aprile n. 167/B a Erba (CO), dell'importo di € 301670,79;
- n. 32/2013 del 10 dicembre 2013, rilasciata dall'impresa Secci Natale s.r.l., mandante cooptata, con sede in località "Serr'e lugi" s.n.c. ad Ussassai (OG), dell'importo di € 9.607,74;

VISTA la propria determinazione n. 255 del 18 dicembre 2013 di liquidazione del 2° sal dei lavori all'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale;

VISTO il 3° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Fulvio Maurizio Pisu di Lanusei, dell'importo complessivo di € 625.046,06, al netto del ribasso d'asta del 6,56%, comprensivo della quota percentuale del 84,69% degli oneri di sicurezza di € 8.000,00, pari ad € 6.775,98, ed il relativo certificato di pagamento n. 3, del valore di € 75.343,00, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 82.877,30;

VISTE le fatture delle imprese componenti l'Associazione temporanea di imprese che hanno eseguito i lavori relativi al 3° sal:

- n. 37/2014 del 20 febbraio 2014, rilasciata dall'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS), dell'importo di € 33.000,00;
- n. 02/2014 del 19 febbraio 2014, rilasciata dall'impresa Secci Natale s.r.l., mandante cooptata, con sede in località "Serr'e lugi" s.n.c. ad Ussassai (OG), dell'importo di € 49.877,30;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva del 3° certificato di pagamento dei lavori ammontante complessivamente ad € 82.877,30 all'impresa Mast s.r.l. di Flero (BS), capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS);

VISTA la certificazione acquisita on line in data 18/12/2013 dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la propria determinazione n. 60 del 2 aprile 2014 di liquidazione del 3° sal dei lavori all'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, dell'importo complessivo netto di € 82.877,30;

VISTO il 4° stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Fulvio Maurizio Pisu di Lanusei, dell'importo complessivo di € 728.830,99, al netto del ribasso d'asta del 6,56%, comprensivo della quota percentuale del 98,76% degli oneri di sicurezza complessivi di € 8.000,00, pari ad € 7.900,80, ed il relativo certificato di pagamento n. 4, del valore di € 101.272,00, oltre all'IVA al 10%, per un totale di € 111.399,20;

VISTE le fatture delle imprese componenti l'Associazione temporanea di imprese che hanno eseguito i lavori relativi al 4° sal:

- n. 134/2014 del 14 maggio 2014, rilasciata dall'impresa Mast s.r.l., capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS), dell'importo di € 55.844,43;
- n. 08/2014 del 14 maggio 2014, rilasciata dall'impresa Secci Natale s.r.l., mandante cooptata, con sede in località "Serr'e lugi" s.n.c. ad Ussassai (OG), dell'importo di € 55.554,77;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva del 4° certificato di pagamento dei lavori ammontante complessivamente ad € 111.39920 all'impresa Mast s.r.l. di Flero (BS), capogruppo dell'ATI Mast/Limonta/Secci Natale, con sede in via S. Desiderio n. 4 d-e-f a Flero (BS);

VISTA la certificazione acquisita on line in data 21/07/2014 dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'impresa capogruppo è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, rilasciata in data 29/11/2013 dalla Cassa Edile di Nuoro, prot. 27309828, pervenuta al protocollo generale in data 02/12/2013 al n. 3718, in corso di validità;

VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Mast s.r.l. di Flero (BS) attestante i dati economici sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n. 136/2010;

VISTA la contabilità finale dei lavori di : Riqualficazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", redatta dal direttore dei lavori, Ing. Pisu Fulvio Maurizio, con studio in Lanusei, dell'importo complessivo di € 735.866,86, al netto del ribasso d'asta del 656%, oltre alla quota percentuale del 100,00% degli oneri di sicurezza di € 8.000,00, non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo netto dello stato finale di € 10.680,02 oltre all'IVA al 10%;

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L., nel quale vengono riportate alcune lavorazioni non regolari nella messa in opera dei cancelli di accesso al campo emerse in sede di visita di collaudo dell'11 maggio 2015 per le quali il responsabile della condotta dei lavori ha applicato una detrazione pari ad € 2.844,88, per cui risulta un credito netto finale dell'impresa di € 7.795,22, oltre all'IVA al 10%, per un totale da fattura di € 8574,74

VISTA la propria determinazione n. 149 del 2 settembre 2015 di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione del saldo finale all'impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 43 del 3 agosto 2004, esecutiva, di approvazione del Regolamento per la ripartizione delle spese di progettazione ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, della legge n. 109/94;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati e regolarmente collaudati dal D. Lavori;

VISTO l'art. 7 del regolamento sopra richiamato che quantifica le quote individuali di ripartizione tra le varie figure dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO l'art. 18 del suddetto Regolamento inerente la copertura degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, che stabilisce che gli stessi ricadono a tutti gli effetti sulle somme quantificate per il fondo di progettazione;

ATTESO che il tecnico comunale nella gestione amministrativa dei lavori di cui sopra ha svolto le funzioni di Responsabile del servizio, Responsabile Unico del procedimento;

DATO ATTO che le percentuali di incidenza per il ruolo svolto dal tecnico, ai sensi del 1° comma, dell'art. 7 del Regolamento, ammontano complessivamente all'80% del 45% delle somme accantonate nel quadro economico, pari ad € 8.080,90, (Responsabile del Servizio e del Procedimento) comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze ammontanti complessivamente ad € 2.909,12 lorde corrispondenti a $(€ 8.080,90 \times 45\% \times 80\%) = € 2.909,12$

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

DI RIPARTIRE le somme accantonate ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. dei lavori di : "Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di "Gennarcu", come segue:

- ✓ 5% del 45% al responsabile del Servizio # 5% del 45% di € 8.080,90 = € 181,82;
- ✓ 75% del 45% al Responsabile Unico del procedimento # 75% del 45% di € 8.080,90 = € 2.727,30;
- ✓ totale corrispondente € 2.909,12;

DI LIQUIDARE in favore del tecnico comunale geom. Salvatore Lobina la somma complessiva lorda di € 2.198,88 dovuta per l'incarico di Responsabile del Servizio e Responsabile Unico del Procedimento;

DI PROVVEDERE al pagamento degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione nelle seguenti misure:

- ✓ € 523,33 per contributi CPDEL;
- ✓ € 186,90 per imposta IRAP;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.909,12, al titolo 2 – funzione 6 – servizio 2 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403 del predisponendo bilancio di previsione 2015, che presenta una sufficiente disponibilità;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/09/2015</p> <p>Ussassai, 03/09/2015</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto alle Pubblicazioni Rag. Roberta Guaraldo</p>