



## COMUNE DI USSASSAI

*Titolo progetto*

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

**Lavori di sistemazione della viabilità rurale di "Pitzu 'e nulù"**

*Allegato*

Cronoprogramma

*n.*

08

*rev.*

01

*Data*

Dicembre 2012

*Il Progettista*

Dott. Ing. Fernando Mura

*Il Committente*

Comune di Ussassai

Il Responsabile dell'area Tecnica:  
Geom. Salvatore Lobina

*Collaboratori*

Ing. Marika Tiddia  
Giovanni Cappai

# **ALLEGATO "A"**

**Comune di USSASSAI**

Provincia di OG

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **Cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione di viabilità rurale di "Pitzu 'e nulù"

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI USSASSAI

**CANTIERE:** Strada "Pitzu 'e nulù", USSASSAI (OG)

USSASSAI, 29/03/2013

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(INGEGNERE MURA FERNANDO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LOBINA SALVATORE)

INGEGNERE MURA FERNANDO  
VIA SAN TOMMASO D'AQUINO,18  
09134 CAGLIARI (CA)  
070513611 - 0705921268  
[infostudiomura@gmail.com](mailto:infostudiomura@gmail.com)

# TABELLA ANALITICA GANTT

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	1	1	03/12/2012	03/12/2012
	1	E	1	1	10/12/2012	10/12/2012
	1	E	1	1	14/12/2012	14/12/2012
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	04/12/2012	04/12/2012
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/12/2012	05/12/2012
	1	E	1	1	10/12/2012	10/12/2012
	1	E	1	1	14/12/2012	14/12/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/12/2012	06/12/2012
Riprofilatura del terreno	1	E	4	6	07/12/2012	12/12/2012
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	14	23	13/12/2012	04/01/2013
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	10	12	07/01/2013	18/01/2013
Posa di segnali stradali	1	E	2	2	21/01/2013	22/01/2013
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	23/01/2013	23/01/2013

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

