



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 172 del 19/05/2020	Reg. settore n. 88 del 19/05/2020	Oggetto: “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO e C. - CUP N. G13D19000040004 – CIG N. 7935337F3C.
---	---	---

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02-Marzo-2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24-Aprile-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva è stato dato mandato all'Ufficio tecnico di redigere la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i l'appalto dei lavori riguardante l'opera “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” il codice CIG n. 7935337F3C;

Acquisito, per l'opera “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” il codice CUP N. G13D19000040004;

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 18-03-2019 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”;
- la Determinazione n. 158 del 06-05-2019 con la quale sono stati affidati i servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla Direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Viabilità interna – Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana” al professionista Geom. Pier Paolo Asoni con sede in Tertenia (Nu);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13-05-2019 con la quale è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo “Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato, pervenuto agli atti dell'ufficio Tecnico con Prot. 1279/2019, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: All. A) Relazione tecnica; All. B) Computo metrico estimativo; All. c) Elenco prezzi Unitari; All. D) Piano di Sicurezza; All. E) Piano di Manutenzione; All. F) Richiesta Offerta Prezzi; All. G) Cronoprogramma; All. H) Capitolato speciale d'Appalto; All. I) Schema di contratto d'Appalto; All. L) Perizia Spese Tecniche; All. 1) Planimetrie Scala 1:2.000, 1:1.000, 1:200, 1:100; All. 2) Sviluppo planimetrico Scala 1:100; All. 3) Particolari costruttivi Scala 1:20 – 1: 10, avente il seguente quadro economico:

		Progetto
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 67.155,90
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Sommano A		€ 68.655,90
B.1	Spese tecniche	€ 10.681,10
B.2	Incentivo art. 92 D.Lgs 56/2016	€ 1.373,12
B.3	Imprevisti	€ 74,45
B.4	Iva sui lavori (10 % di A)	€ 6.865,59
B.5	Iva sulla progettazione (22 % di B.01)	€ 2.349,84
Sommano B		€ 21.344,10
TOTALE intervento(A+B)		€ 90.000,00

Richiamate:

- la Determina a contrarre n. 218 del 21-06-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale Sardegna Cat;

- la Determinazione n. 269 del 22-07-2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta l'Impresa Ghiani Sebastiano snc con sede in Ussassai (Nu), Via Don Bosco n. 21, P.IVA 01248930917 con un ribasso del 8,888 % sulla cifra posta a base di gara di € 67.155,90 pari a € 5.968,82, determinando perciò l'importo di aggiudicazione in € 61.187,08 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.500,00 e l'Iva dovuta per legge del 10% di € 6.268,71 per totali € 68.955,79;

Visto il contratto d'appalto stipulato il 08/09/2019 in forma di scrittura privata Rep. N. 02/2019 serie LP/002;

Considerato che in data 05/09/2019 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della suddetta Impresa aggiudicataria.

Richiamata la Determinazione n. 408 del 22-11-2019 con la quale è stato approvato il SAL n. 01 dei lavori di cui all'oggetto e contestualmente liquidata la fattura dei lavori a tutto il 06-11-2019.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.02 del 13-01-2020 con la quale è stata approvata la Perizia di variante e di assestamento contabile presentata in data 25-11-2019 con Prot. 3341 dell'opera "Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana", costituita da: All.1) Sviluppo Planimetrico; All.2) Particolari costruttivi; All. A) Relazione tecnica di Perizia; All. B) Computo metrico estimativo di Perizia; All. C) Elenco prezzi unitari di Perizia; All. D) Quadro Comparativo di raffronto;

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA				
		Progetto	Contratto	Perizia
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 67.155,90	€ 61.187,08	€ 66.345,55
A.2	Oneri per	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 68.655,90	€ 62.687,08	€ 67.845,55
B.1	Spese tecniche (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 13.030,94	€ 13.030,94	€ 13.030,94
B.2	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 6.865,59	€ 6.268,71	€ 6.784,56
B.3	S.T. Perizia (Cassa 4% e Iva al 22%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 935,83
B.6	Incentivo progettazione 2%	€ 1.373,12	€ 1.373,12	€ 1.373,12
B.7	Imprevisti	€ 74,45	€ 74,45	€ 0,00
B.8	Spese di pubblicità, contributi vari	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00
B.9	Somme a disposizione (ribasso, Iva)	€ 0,00	€ 6.535,70	€ 0,00
B	Totale Somme a disposizione	€ 21.344,10	€ 27.312,92	€ 22.154,45
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Richiamata la Determinazione n. 26 del 03-02-2020 con la quale sono state impegnate le ulteriori somme derivanti dalla perizia in favore del professionista e dell'impresa esecutrice dei lavori;

Richiamata la Determinazione n. 044 del 17-02-2020 con la quale è stato approvato il SAL n. 02 dei lavori di cui all'oggetto e contestualmente liquidata la fattura dei lavori a tutto il 25-01-2020.

Preso atto della documentazione riguardante lo Stato Finale dei lavori a tutto il 13-03-2020 emesso dal professionista incaricato, Geom. Pier Paolo Asoni assunto agli atti con Prot. 1432 in data 04-05-2020 costituita dai seguenti documenti:

- Stato Finale a tutto il 13-03-2020,
- Certificato di pagamento Stato Finale,
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Verbale ultimazione lavori,
- Certificato di regolare esecuzione,
- Relazione sul conto finale.

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma;

Vista la fattura elettronica n. 04/001/PA del 06-05-2020 emessa dalla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C., P.Iva n. 01248930917, pervenuta al protocollo generale al n. 1484 in data 06-05-2020, dell'importo di € 5.158,66 di imponibile e di € 515,87 per IVA al 10% per un importo totale di € 5.674,53 relativa ai lavori dello Stato Finale eseguiti a tutto il 13-03-2020 dei lavori di "Viabilità interna: recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana";

Preso atto della regolarità del DURC, prot. INAIL_ N. 20152366 con scadenza al 02-06-2020;

Atteso che trattandosi di liquidazione di importo netto superiore ad € 5.000,00, si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 /73, alla verifica on line sul sito di Equitalia servizi della non morosità fiscale del soggetto interessato, che risulta soggetto non inadempiente, di cui si allega la certificazione;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. È quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

Dato atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2020 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma complessiva netta di € 5.158,66 alla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C., con sede in Ussassai;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare in linea tecnica amministrativa la documentazione riguardante lo Stato Finale dei lavori a tutto il 13-03-2020 emesso dal professionista incaricato, Geom. Pier Paolo Asoni assunto agli atti con Prot. 1432 in data 04-05-2020 costituita dai seguenti documenti:

- Stato Finale a tutto il 13-03-2020,
- Certificato di pagamento Stato Finale,
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Verbale ultimazione lavori,
- Certificato di regolare esecuzione,
- Relazione sul conto finale.

Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura elettronica n. 04/001/PA del 06-05-2020 emessa dalla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C., P.Iva n. 01248930917, pervenuta al protocollo generale al n. 1484 in data 06-05-2020, dell'importo di € 5.158,66 di imponibile e di € 515,87 per IVA al 10% per un importo totale di € 5.674,53 relativa ai lavori dello Stato Finale eseguiti a tutto il 13-03-2020 dei lavori di "Viabilità interna: recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana";

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 5.674,53 capitolo 3064, sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in C.C. che presenta sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla Impresa Ghiani Sebastiano di Ghiani Massimo & C. con sede in Ussassai (Nu), la somma imponibile di € 5.158,66, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di accantonare la somma di € 515,87 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA - split payment";

Di dare atto che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 4.901,96 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 19/05/2020</p> <p>Il Responsabile del Servizio LODDO LUCIANO</p>

CIG: 7935337F3C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 19/05/2020**

Ussassai, 19/05/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 19/05/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO