



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Tecnico Manutentiva

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 287 del 03/08/2020	Reg. settore n. 159 del 03/08/2020	Oggetto: “VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI”. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DITTA CO.STRAL SNC DI LECCA GIULIANO-ANTONINO-ROBERTO e CO. - CUP N. D11B19000420004 – CIG. LAVORI N. 8140663F9C.
---	--	--

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP), esecutiva;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17-Febbraio-2020, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, esecutiva;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 02/03/2020 di approvazione del P.E.G. per l'esercizio 2020;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24-Aprile-2020 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019. Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del D.S. n. 04 del 13-05-2019 di attribuzione della responsabilità di servizio;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito il Codice Unico Progetto, identificativo del progetto “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, CUP n. D11B19000420004;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i Servizi di ingegneria ed architettura Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione

dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi” il Lotto CIG n. 8140663F9C;

Richiamate

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23-09-2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal responsabile dell'Ufficio tecnico;
- la Determinazione n. 362 del 21-10-2019 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva i Servizi di Ingegneria ed Architettura Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, contabilità, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto al professionista Ing. Vincenzo Pinna con sede in Tortoli in Via Vienna n. 06, P.Iva 011940000913;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18-11-2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal professionista incaricato Ing. Vincenzo Pinna, professionista incaricato, assunto agli atti con Prot. 3214 del 13-11-2019, avente il seguente quadro economico:

A.01	Lavori a base d'asta		€ 110.018,58
A.02	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.000,00
		Sommano A	€ 112.018,58
B.01	Spese tecniche (Oneri previdenziali e Iva comprese)		€ 24.107,20
B.02	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016		€ 2.240,37
B.03	Imprevisti		€ 431,99
B.04	Iva sui lavori e sicurezza (10 % di A)		€ 11.201,86
		Sommano B	€ 37.981,42
		Totale (A+B)	€ 150.000,00

Richiamate:

- la Determina a contrarre n. 455 del 13-12-2019 con la quale è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di cui all'oggetto mediante RdO sul portale SardegnaCat;
- la Determinazione U.T. n. 476 del 20-12-2019 con la quale, verificati i requisiti e la correttezza della documentazione pervenuta è stata aggiudicata definitivamente la gara dei “Lavori di viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I°, Via Fontana e Via Garibaldi” alla Ditta Co.Stral con sede in Nurri (Su) in Via Sant' Ambrogio sn, P.IVA 01942900927 che ha presentato un ribasso del 4,17 % pari a € 4.590,40, determinando perciò

l'importo di aggiudicazione in € 105.4891,18 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 107.491,18 e l'Iva dovuta per legge del 10 % di € 10.749,11 per complessivi € 118.240,29;

Preso atto che

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 20-01-2020 in forma di scrittura privata Rep. N. 02/2020 serie LP/002;
- in data 03-02-2020 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della Ditta Co.Stra.l con sede in Nurri (Su) in Via Sant' Ambrogio sn;
- con Determinazione n. 143 del 27-04-2020 è stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 redatta dal professionista incaricato, Ing. Vincenzo Pinna, presentata agli atti con Prot. 651 del 05-03-2020, costituita dai seguenti documenti: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 04-03-2020, Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità e contestualmente liquidata la fattura all'impresa;
- con Determinazione n. 165 del 08-05-2020 è stato liquidata la fattura al professionista incaricato.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31-07-2020 di approvazione della Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 15-06-2020 con Prot. 3341 dell'opera "Viabilità interna: Recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana", costituita da: Libretto delle misure e Quadro Comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:

<u>QUADRO COMPARATIVO DI SPESA</u>					
		Progetto	Contratto	Perizia	Differenze
A.1	Importo lavori a base d'asta	€ 110.018,58	€ 105.481,18	€ 103.808,98	- € 1.682,22
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.500,00	+ € 3.500,00
A	Totale lavori e sicurezza	€ 112.018,58	€ 107.491,20	€ 109.308,98	+ € 1.817,78
B.1	Iva su lavori e sicurezza 10%	€ 11.201,86	€ 10.749,11	€ 10.930,90	+ € 181,79
B.2	Spese T. inclusa Cassa 4% e Iva al 22%	€ 24.107,20	€ 24.107,20	€ 26.547,20	+ € 2.440,00
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%	€ 2.240,37	€ 2.240,37	€ 2.240,37	-
B.4	Imprevisti	€ 431,99	€ 431,99	€ 401,99	-
B.5	Spese ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 3 0,00	+ € 30,00
B.6	Somme a disposizione (4,17 % , Iva)	€ 0,00	€ 4.980,13	€ 540,56	- € 4.439,57
B	Totale Somme a disposizione	€ 37.981,42	€ 42.508,80	€ 40.691,02	- € 1.817,78
	FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-

Richiamata la Determinazione n. 281 del 03-08-2020 con la quale sono state impegnate ulteriori somme pari a € 1.817,78 oltre all'Iva del 10 % di € 181,79 per un totale di € 1.999,57 per lavori suppletivi in aumento in favore della Ditta Co.Stra.l con sede in Nurri (Su), da imputare sul Cap. 3072 del corrente Bilancio in Conto Competenza del Bilancio 2020-2022 che presenta una sufficiente

disponibilità;

Preso atto della documentazione riguardante lo Stato Finale dei lavori a tutto il 06-07-2020 emesso dal professionista incaricato, Ing. Vincenzo Pinna assunto agli atti con Prot. 2296 in data 15-07-2020 costituita dai seguenti documenti: Stato Finale a tutto il 06-07-2020, Certificato di pagamento Stato Finale, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Verbale ultimazione lavori, Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale.

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma;

Vista la fattura elettronica n. 8 del 15-07-2020 emessa dalla Ditta Co.Stra.L. di lecca Giuliano, Antonino e Robeto snc n. 01942900927, pervenuta al protocollo generale al n. 2306 in data 16-07-2020, dell'importo di € 70.406,45 di imponibile e di € 7.040,65 per IVA al 10% per un importo totale di € 77.447,10 relativa ai lavori dello Stato Finale eseguiti a tutto il 06-07-2020 dei lavori di "Viabilità interna: recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana";

Preso atto della regolarità del DURC, prot. INAIL_ N. 23401820 con scadenza al 01-12-2020;

Atteso che trattandosi di liquidazione di importo netto superiore ad € 5.000,00, si è proceduto, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 /73, alla verifica on line sul sito di Equitalia servizi della non morosità fiscale del soggetto interessato, che risulta soggetto non inadempiente, di cui si allega la certificazione;

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. È quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03/02/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

Dato atto che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2020 ed è soggetta, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della somma complessiva netta di € 70.406,45 alla Ditta Co.Stra.L. di lecca Giuliano, Antonino e Robeto snc.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo

espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Visto l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

Visto il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare in linea tecnica amministrativa la documentazione riguardante lo Stato Finale dei lavori a tutto il 06-07-2020 emesso dal professionista incaricato, Ing. Vincenzo Pinna assunto agli atti con Prot. 2296 in data 15-07-2020 costituita dai seguenti documenti: Stato Finale a tutto il 06-07-2020, Certificato di pagamento Stato Finale, Libretto delle misure, Registro di contabilità, Verbale ultimazione lavori, Certificato di regolare esecuzione e Relazione sul conto finale;

Di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la fattura elettronica n. 8 del 15-07-2020 emessa dalla Ditta Co.Stra.L. di Lecca Giuliano, Antonino e Roberto snc n. 01942900927, pervenuta al protocollo generale al n. 2306 in data 16-07-2020, dell'importo di € 70.406,45 di imponibile e di € 7.040,65 per IVA al 10% per un importo totale di € 77.447,10 relativa ai lavori dello Stato Finale eseguiti a tutto il 06-07-2020 dei lavori di "Viabilità interna: recupero e ristrutturazione delle Vie Umberto I° e Vico I° Fontana";

Di imputare la spesa complessiva lorda di € 77.447,10 capitolo 3072, sul bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in C.C. che presenta sufficiente disponibilità;

Di accreditare alla Ditta Co.Stra.L. di Lecca Giuliano, Antonino e Roberto snc n. 01942900927, la somma di € 70.406,45, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

Di accantonare la somma di € 7.040,65 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA -

split payment”;

Di dare atto che ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72 l’importo dell’I.V.A. pari a € 7.040,65 verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

Di attestare di aver pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 03/08/2020</p> <p>Il Responsabile del Servizio LODDO LUCIANO</p>

CIG: 8140663F9C
CUP: D11B19000420004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 03/08/2020**

Ussassai, 03/08/2020

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 03/08/2020

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO