



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.org.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎ 0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 177 del 30/09/2011**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
484	30/09/2011	LAVORI DI : COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NELLA NUOVA ALA DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 in data 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, della relazione programmatica e del Bilancio pluriennale 2011 - 2013, esecutiva; VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 in data 21/03/2011, di assegnazione delle risorse ed interventi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi; ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la perizia tecnica estimativa dei lavori di : COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI E RELATIVE OPERE ACCESSORIE NELLA NUOVA ALA DEL CIMITERO, redatta dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina, dell'importo complessivo di € 42.159,33, che presenta il seguente quadro economico :

✓ importo dei lavori	€ 34.443,90
✓ oneri per la sicurezza (compresi nei lavori )	€ 750,00
✓ IVA al 20% sui lavori	€ 6.888,78
✓ Incentivo 2% RUP	€ 826,65
✓ Importo complessivo della perizia	€ 42.159,33

DATO ATTO che i lavori da eseguire sono urgenti ed indifferibili considerata l'alta incidenza di mortalità nella popolazione anziana del paese;

RITENUTO, pertanto, che il sistema più efficace e sollecito per l'esecuzione dei lavori risulta quello del cottimo fiduciario, affidandoli all'Impresa appaltatrice I.S.M. di Ussassai ai sensi dell'art. 125, comma 1) lett. b del D. Lgs. 163/2006, che sta già eseguendo lavori similari per conto del Comune;

RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all' approvazione della perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed all'affidamento, nel contempo, dei lavori a cottimo fiduciario all'impresa I.S.M. Costruzioni di Ussassai;

VISTO lo schema di contratto in forma di scrittura privata da sottoscrivere con l'impresa affidataria dei lavori;

VISTA la propria determinazione n. 217 del 29 novembre 2010 di approvazione della perizia estimativa e di affidamento dei lavori all'impresa I.S.M. Costruzioni di Ussassai;

VISTO il relativo contratto in forma di scrittura privata sottoscritto dalle parti in data 3 agosto 2011;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z62011032F;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori dal quale risulta che l'impresa ha eseguito i lavori a regola d'arte e dal quale risulta un credito netto finale della stessa pari ad € 41.332,68;

VISTA la fattura n. 06 del 29/09/2011 rilasciata dall'Impresa I.S.M. Costruzioni di Ussassai, dell'importo complessivo di € 41.332,68;

VISTA la certificazione acquisita on line in data 29/09/2011 dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.equitaliaservizi.it](http://www.equitaliaservizi.it), dal quale risulta che il titolare dell'impresa appaltatrice risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisita on line dall'Ente appaltante, dalla quale risulta che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTA la dichiarazione rilasciata dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il D.P.R. n. 554/1999;

#### **DETERMINA**

DI APPROVARE, come approva, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in premessa, dell'importo complessivo di € 42.159,33, oneri per la sicurezza e IVA al 20%, eseguiti dall'impresa individuale I.S.M. Costruzioni, con sede in Ussassai, in vico 1° d. Bosco n. 2;

DI RICONOSCERE all'impresa I.S.M. Costruzioni di Ussassai, un credito netto pari ad € 41.332,68, IVA 20% ed oneri per la sicurezza compresi a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;

DI LIQUIDARE all'impresa la fattura n. 6/2001 dell'importo complessivo di € 41.332,68;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 41.332,68 come segue:

- per € 4.261,64 al titolo 02100501, dove trova collocazione il capitolo 3021/1, in conto RR. PP. 2006, che presenta uno stanziamento di € 4.261,64 interamente disponibile;
- per € 10.526,20 al titolo 02100501, dove trova collocazione il capitolo 3021/1, in conto RR. PP. 2007, che presenta uno stanziamento di € 10.526,20 interamente disponibile;
- per € 9.364,00 al titolo 02100501, dove trova collocazione il capitolo 3021/1, in conto RR. PP. 2008, che presenta uno stanziamento di € 9.364,00 interamente disponibile;
- per € 13.130,00 al titolo 02100501, dove trova collocazione il capitolo 3021/1, in conto RR. PP. 2009, che presenta uno stanziamento di € 13.130,00 interamente disponibile;
- per € 4.050,84 al titolo 02100501, dove trova collocazione il capitolo 3021/1, in conto RR. PP. 2010, che presenta uno stanziamento di € 18.000,00 ed una disponibilità di € 14.325,00.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
( geom. Salvatore Lobina )

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/09/2011</p> <p>Ussassai, 30/09/2011</p> <p><b>L'Addetto alle Pubblicazioni</b> <b>Rag. Roberta Guaraldo</b></p>