

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;"><b>PROVINCIA DI NUORO</b> Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail <a href="mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it">protocollo@pec.comune.ussassai.org.it</a> Sito web: <a href="http://www.comune.ussassai.org.it">http://www.comune.ussassai.org.it</a> ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

**Registro Settore N° 125 del 13/12/2018**

**AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

N.R.G	DATA	OGGETTO:
342	13/12/2018	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL'ABITATO DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DI COSTRUZIONI PUTZU GEOM. SEBASTIANO DI PATTADA - P.IVA 01942020908 - CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629.

Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 03 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 26-Febbraio-2018, n. 04 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09-04-2018 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2018/2020, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Premesso** che Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 79 del 30.10.2017 è stata indetta una procedura aperta, con ricorso alla piattaforma “SardegnaCAT”, per

l'affidamento dei lavori in oggetto, esperita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. con il criterio del maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e 5 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione delle offerte anormalmente basse in base all'art. 97, comma 2 dello stesso Codice;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 12 del 16.01.2018, con la quale si stabilisce l'aggiudicazione della procedura in oggetto, disposta con propria determinazione n. 92 del 04/12/2017, in favore dell'operatore economico Impresa di Costruzioni Putzu Geom. Sebastiano di Pattada, con sede legale in Pattada (SS), Via Domenico Millelire – P.IVA 01942020908, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 25,500%, per un prezzo di € 48.075,77 (oneri sicurezza interni inclusi nel prezzo offerto € 500,00) + € 21.018,76 per costo della manodopera non soggetto a ribasso + € 2.795,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa, è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Preso atto** che il CIG acquisito per i lavori in oggetto è il n. 7181884629;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10-09-2018 con la quale è stata approvata la Perizia di variante in corso d'opera, presentata dal professionista incaricato, Ing. Vincenzo Pinna in data 26-07-2018 con Prot. 1959, redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituiti da: All. A) Relazione di variante e completamento, quadro economico di raffronto; All. B) Computo metrico di Variante e di completamento; All. C) Incidenza Manodopera; All. D.) Analisi dei prezzi; All. E) Elenco Prezzi; All. F) Quadro economico, avente il seguente quadro di raffronto:

	<b>A. Importo dei Lavori</b>	<b>Quadro economic o di Progetto</b>	<b>Quadro economico di appalto</b>	<b>Quadro econ. di Perizia</b>	<b>Differenze</b>
A.0 1	Lavori a base d'asta	€ 85.550,00	€ 85.550,00	€ 98.693,90	
	Ribasso d'asta 25.50 %		- € 16.455,47	- € 18.715,51	
A.0 2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.795,65	€ 2.795,65	€ 2.795,65	
	<b>Totale lavori e forniture</b>	<b>€ 88.345,65</b>	<b>€ 71.890,18</b>	<b>€ 82.774,04</b>	<b>€ 10.883,86</b>
	<b>B. Somme a disposizione</b>				

B.0 1	Spese tecniche	€ 25.536,03	€ 25.536,03	€ 33.696,29	+€ 8.160,26
B.0 2	Incentivo UTC 2 %	€ 1.766,91	€ 1.766,91	€ 1.766,91	-
B.0 3	Imprevisti	€ 929,51	€ 929,51	-	- € 929,51
B.0 4	Spese consulenza Geol.	€ 5.406,00	€ 5.406,00	€ 5.406,00	-
B.0 5	Accertamento e indagini geognostiche	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	-
B.0 6	Versamento Autorità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	-
B.0 7	Fondi per accordi bonari	€ 2.650,37	€ 2.650,37	-	- € 2.650,37
	<b>Totale Somme a disposizione(B01+....)</b>	<b>€ 39.738,82</b>	<b>€ 39.738,82</b>	<b>€ 44.319,20</b>	<b>+ € 4.580,38</b>
	<b>C. I.V.A.</b>				
C.0 1	I.V.A. su Lavori e sicurezza 22 %	€ 19.436,04	€ 15.815,84	€ 18.210,29	+ €2.394,45
C.0 2	I.V.A. sulle somme a disposizione 22 %	€ 7.533,25	€ 7.533,25	€ 9.750,23	+ € 2.216,98
	<b>Totale IVA (C01+C02)</b>	<b>€ 26.969,29</b>	<b>€ 23.349,09</b>	<b>€ 27.960,52</b>	<b>+ € 4.611,43</b>
D.0 1	<b>Economie di ribasso</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.075,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-</b>
	<b>TOT. FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 155.053,76</b>	<b>€ 155.053,76</b>	<b>€ 155.053,76</b>	

**Richiamata** la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 76 e del Registro Generale n. 233 del 28-09-2018 con la quale sono:

- stati affidati all'Impresa di Costruzioni Putzu Geom. Sebastiano di Pattada, con sede legale in Pattada (SS), Via Domenico Millelire – P.IVA 01942020908, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 10.883,86 oltre all'Iva del 22 % di € 2.394,45 per un totale di € 13.278,31 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e contestualmente è stato adeguato in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 10.883,86 oltre all'Iva del 22 % di € 2.394,45 per un totale di € 13.278,31, come segue: € 10.518,70 al capitolo 3970/1, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza ed € 2.759,61 al capitolo 3970/2, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza;
- è stato adeguato in aumento l'impegno di spesa precedentemente assunto per € 8.160,26 oltre all'Iva al 22% pari a € 1.795,26 per un totale di € 9.955,52 per spese tecniche di Perizia

in favore del professionista Ing. Vincenzo Pinna di Arzana, C.F. PNNVCN73L23A454B, P.IVA 01194000913 ed impegnata al capitolo 3970/2, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza;

**Preso atto** della documentazione riguardante lo Stato finale presentata in data 08-10-2018 con Prot. n. 2528 costituita dai seguenti documenti: Copia del libretto delle misure, Copia del registro di contabilità, Stato Finale dei lavori, Relazione sul conto finale, Computo metrico lavori assestamento Finale, Quadro di raffronto assestamento Finale e Relazione tecnica allegata allo Stato Finale;

**Vista** la fattura elettronica n. 48\_18 del 22-11-2018, pervenuta al protocollo generale al n. 3037 in data 22/11/2018, dell'importo di € 2.086,60 di imponibile e di € 459,05 per IVA al 22% per un importo totale di € 2.545,65;

**Preso atto** che i lavori sono stati eseguiti alla regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma;

**Preso atto** della regolarità del DURC avente prot. INPS\_12938758 con scadenza al 13-03-2019;

**Visto** l'art. 1 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, che ha modificato l'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972, relativo alla disciplina IVA della scissione dei pagamenti (Split payment) in base al quale, dal 1° luglio 2015, anche il servizio di ingegneria in oggetto rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**Visto** l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

**Visto** il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

### **DETERMINA**

**Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di approvare** in linea tecnica amministrativa la documentazione riguardante lo Stato finale presentata in data 08-10-2018 con Prot. n. 2528 costituita dai seguenti documenti: Copia del libretto delle misure, Copia del registro di contabilità, Stato Finale dei lavori, Relazione sul conto finale, Computo metrico lavori assestamento Finale, Quadro di raffronto assestamento Finale e Relazione tecnica allegata allo Stato Finale;

**Di precisare**, che la fattura oggetto della presente liquidazione è stata emessa nel 2018 ed è, pertanto, soggetta alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

**Di liquidare**, per le motivazioni citate in premessa, per lavori relativi all'incarico di cui sopra all'Impresa di Costruzioni Putzu Geom. Sebastiano di Pattada, C.F. PTZSST79P23G203U, P.IVA IT01942020908, la fattura elettronica n. 48\_18 del 22-11-2018, pervenuta al protocollo generale al n. 3037 in data 22/11/2018, dell'importo di € 2.086,60 di imponibile e di € 459,05 per IVA al 22% per un importo totale di € 2.545,65;

**Di accreditare** all'Impresa di Costruzioni Putzu Geom. Sebastiano di Pattada, la somma imponibile di € 2.086,60, mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella stessa fattura elettronica su menzionata;

**Di imputare** la spesa complessiva lorda di € 2.545,65 capitolo 3970/2, sul bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, esercizio 2018, in conto competenza che presenta una sufficiente disponibilità;

**Di accantonare** la somma di € 459,05 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA split payment";

**Di dare atto** che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 l'importo dell'IVA pari ad € 459,05 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA  
Ing. Luciano Loddo

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2018</p> <p>Ussassai, 14/12/2018</p> <p style="text-align: right;"><b>L'Addetto alle Pubblicazioni</b> Rag. Roberta Guaraldo</p>