

**COMUNE DI USSASSAI**  
Provincia di NUORO

# PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MINISTERO DELL'INTERNO- "CONTRIBUTO PER LA SPESA  
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1,  
COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160  
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER NIALA

ALLEGATO

I

Cronoprogramma dei lavori

DICEMBRE 2021

1° AGG.

2° AGG.














## PROGETTAZIONE

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Ing. Antonella Loi  
tel. 0782/55883-email: [ing.antonellaloi@gmail.com](mailto:ing.antonellaloi@gmail.com)

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				IV	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	
INTERVENTO ZONA 1 A	39 g											
Preparazione delle aree	5 g											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g	Z1										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1										
Apprestamenti del cantiere	2 g											
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	1 g		Z1									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1									
Tracciamenti e risezionamenti	3 g											
Risezionamento del profilo del terreno	3 g		Z1									
Gabbionature	5 g											
Scavo a sezione ristretta	1 g		Z1									
Posa di gabbionature metalliche	4 g		Z1									
Muri di sottoscarpa	10 g											
Scavo a sezione ristretta	1 g				Z1							
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	2 g				Z1							
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	2 g				Z1							
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	5 g				Z1							
Stabilizzazione scarpate	13 g											
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	7 g						Z1					
Chiodature dei terreni	6 g							Z1				
Smobilizzo del cantiere	1 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g								Z1			
INTERVENTO ZONA 1 B	11 g											
Preparazione delle aree	4 g											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g								Z1			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g								Z1			
Stabilizzazione scarpate	6 g											
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	2 g								Z1			
Chiodature dei terreni	4 g									Z1		
Smobilizzo del cantiere	1 g											
Smobilizzo del cantiere	1 g										Z1	
INTERVENTO ZONA 1 C	6 g											
Preparazione delle aree	2 g											
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g											
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g											

[illegible]

[illegible]

Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				M	
s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35
																									
	z1 																								
	z1 																								
	z1 																								
																									
	z1 																								
																									
																									
	z1 																								
	z1 																								
																									
	z1 																								
		z1 																							
		z1 